

	Weeknummer 4							Weeknummer 5						
	21-jan.	22-jan.	23-jan.	24-jan.	25-jan.	za	zo	28-jan.	29-jan.	30-jan.	31-jan.	1-feb.	za	zo
aandachtspunten projectteamoverleg								materialisatie installatie collectief of individueel indeling studios						
projectleider Wooninc	uitgangspunten	materialisatie goedkeuring bestuur							afstemmen parkeren gemeente	indienen plattegrond gevels doorsnede bij gemeente				
architect								definitief schetsontwerp	presentatie welstand					
Ban Bouw	j									projectteam samenstellen				
Van Leeuwen afbouw														
Willems Gevelstuc														
Sankomij W-installatie								keuze collectief of individueel		afpraak gemeente brandweer E-install architect en Nuts				
Casper de Haan Schilder en Glas														
Mansveld E-installatie								projectteam samen stellen						
Stuur-/loodsgroep														

	Weeknummer 6							Weeknummer 7						
	4-feb.	5-feb.	6-feb.	7-feb.	8-feb.	za	zo	11-feb.	12-feb.	13-feb.	14-feb.	15-feb.	za	zo
aandachtspunten projectteamoverleg				gevel inventariseren door alle ketenpartners mogelijke scenario's routing				carnaval		installatie, gemeente, nuts, constructie, gevel, grof financieel				
projectleider Wooninc	plafonds vrij maken ivm inmeten ed		welstand	procedure afstemmen gemeente										
architect		vloerbalken inmeten en intekenen		tekenwerk gereed maken omgevings vergunning start constructeur										
Ban Bouw				project overleg Nuts						projectteam overleg		scenario besluit		
Van Leeuwen afbouw														
Willems Gevelstuc														
Sankomij W-installatie	overleg installatie principes wooninc	afstemming bouwkundige indeling architect en W-install.	afstemming indeling schacht MK E+S+Wooninc											
Casper de Haan Schilder en Glas												afwerkingstaat per ruimte		
Mansveld E-installatie	verwerken nav overleg E+W		afstemmen bouwkundige voorzieningentbv E											
Stuur-/loodsgroep			1e Stuurgroep - rol en positie stuurgroep - doelen en meten - planning stuurgroep - etc											

	Weeknummer 8							Weeknummer 9						
	18-feb.	19-feb.	20-feb.	21-feb.	22-feb.	za	zo	25-feb.	26-feb.	27-feb.	28-feb.	1-mrt.	za	zo
aandachtspunten projectteamoverleg	installatie, gemeente, nuts, constructie, gevel, grof financieel							installatie, gemeente, nuts, constructie, gevel, grof financieel						
projectleider Wooninc	informereren buurt omgevingsvergunning		scenario beoordelen iom beheer								PR moment keten-samenwerking + plan	Indienen WABO vergunning		
architect		overleg brandweer	bouwkundige onderleggers aanpassen					bouwkundige onderlegger gereed				indienen omgevings vergunning		
Ban Bouw	architect / constructeur voorzien van gegevens							projectteam overleg		overall planning traditioneel		elementen concept begroting		
Van Leeuwen afbouw								kostenraming indienen						
Willems Gevelstuc								offerte indienen						
Sankomij W-installatie	nuts overleg	overleg brandweer overleg gemeente			bouwkundige onderleggers aanpassen			ontwerp tekeningen riool+MV		ontwerpen indienen		raming indienen		
Casper de Haan Schilder en Glas												elementen begroting indienen		
Mansveld E-installatie	overleg Endinet E+G	engineering E-installatie totale doorloop 10 dagen							afstemmen E+W			indienen budget concept		
Stuur-/loodsgroep	2e Stuurgroep - lopende zaken - begrotingsregels - vaststellen doelen etc - PR en marketing - etc													

	Weeknummer 10							Weeknummer 11						
	4-mrt.	5-mrt.	6-mrt.	7-mrt.	8-mrt.	za	zo	11-mrt.	12-mrt.	13-mrt.	14-mrt.	15-mrt.	za	zo
aandachtspunten projectteamoverleg								budgetten, begrotingen, plannings, (werk)tekeningen, kwaliteitstoets, Lean werkplanning			Workshop ABC-begroten projectteam + calculatoren (1 dagdeel)			
projectleider Wooninc		BVO en GBO's van architect												
architect	Kengetallen opgeven							overleg mbt afwerking						
Ban Bouw								projectteam overleg, budgetten per onderdeel, lean planning	alternatieven, beoedelen doel, budget, planning			architect voorzien van gegevens		
Van Leeuwen afbouw									keuze gesprek					
Willems Gevelstuc								keuze gesprek						
Sankomij W-installatie	sparingen + overleg constructie							opmerkingen constructeur verwerken						
Casper de Haan Schilder en Glas								begroting concept						
Mansveld E-installatie		sparingen schachten overleg						bespreking budget met opdrachtgever			definitief ontwerp	calculatie start		
Stuur-/loodsgroep			3e Stuurgroep - lopende zaken - Vaststellen begrotingsregels - Voortgang projectteam - meetindicatoren - PR en marketing											

	Weeknummer 12							Weeknummer 13						
	18-mrt.	19-mrt.	20-mrt.	21-mrt.	22-mrt.	za	zo	25-mrt.	26-mrt.	27-mrt.	28-mrt.	29-mrt.	za	zo
aandachtspunten projectteamoverleg				Workshop Lean/werkplanning projectteam + uitvoerders (1 dagdeel)				(werk)tekeningen						
projectleider Wooninc														
architect	ruimte afwerkstaat													
Ban Bouw	technische details uitwerken							project team overleg	calculeren start					
Van Leeuwen afbouw				indienen offerte										
Willems Gevelstuc														
Sankomij W-installatie	tekenwerk duur 4 weken							calculeren						
Casper de Haan Schilder en Glas														
Mansveld E-installatie	tekenwerk	tekenwerk	calculeren					calculeren						
Stuur-/loodsgroep														

	Weeknummer 14							Weeknummer 15						
	1-apr.	2-apr.	3-apr.	4-apr.	5-apr.	za	zo	8-apr.	9-apr.	10-apr.	11-apr.	12-apr.	za	zo
aandachtspunten projectteamoverleg	Pasen	begroting def. Tekenwerk def beheerskosten						contractstukken						
projectleider Wooninc		scenario definitief							ruimte afwerkstaat +To Bouw+ TO install					
architect														
Ban Bouw		projectteam overleg bepalen wijzigingen tbv WABO, aanleveren technische kwaliteit			controle werktekeningen / calculatie			projectteam overleg			voortopige begroting definitief			
Van Leeuwen afbouw														
Willems Gevelstuc		definitieve keuze												
Sankomij W-installatie		begroting indienen	aanleveren omschrijving tech. Installatie							coördinatie E+W fine tuning		tekenwerk ter goedkeuring		
Casper de Haan Schilder en Glas	aanleveren technische kwaliteit	definitieve begroting												
Mansveld E-installatie	begroting en technische kwaliteit	indienen begroting definitief								coördinatie E+W fine tuning		tekenwerk ter goedkeuring		
Stuur-/loodsgroep	4e Stuurgroep - lopende zaken - Begrotingindicatie en kengetallen - Voortgang projectteam - meetindicatoren - PR en marketing													

	Weeknummer 16							Weeknummer 17						
	15-apr.	16-apr.	17-apr.	18-apr.	19-apr.	za	zo	22-apr.	23-apr.	24-apr.	25-apr.	26-apr.	za	zo
aandachtspunten projectteamoverleg														
projectleider Wooninc					huurprijzen vaststellen			stukken voorbereiden ACV/RVC						
architect														
Ban Bouw	werktekening nivo, wijzigingen , nacalculatie	start fine tuning												
Van Leeuwen afbouw														
Willems Gevelstuc														
Sankomij W-installatie					tekenwerk W-install [gereed+ goedkeuring opdrachtgever									
Casper de Haan Schilder en Glas														
Mansveld E-installatie														
Stuur-/loodsgroep														

	Weeknummer 18							Weeknummer 19						
	29-apr.	30-apr.	1-mei	2-mei	3-mei	za	zo	6-mei	7-mei	8-mei	9-mei	10-mei	za	zo
aandachtspunten projectteamoverleg														
projectleider Wooninc	WABo ter inzage													
architect		verhuur tekeningen												
Ban Bouw					begroting definitief			opstart communicatieplan						
Van Leeuwen afbouw														
Willems Gevelstuc														
Sankomij W-installatie														
Casper de Haan Schilder en Glas														
Mansveld E-installatie														
Stuur-/loodsgroep	5e Stuurgroep - lopende zaken - afrondend overleg - Voortgang projectteam - meetindicatoren - managen van opstart													

	Weeknummer 20							Weeknummer 21						
	13-mei	14-mei	15-mei	16-mei	17-mei	za	zo	20-mei	21-mei	22-mei	23-mei	24-mei	za	zo
aandachtspunten projectteamoverleg														
projectleider Wooninc					Begroting klaar									
architect														
Ban Bouw														
Van Leeuwen afbouw														
Willems Gevelstuc														
Sankomij W-installatie														
Casper de Haan Schilder en Glas														
Mansveld E-installatie														
Stuur-/loodsgroep														

	Weeknummer 22							Weeknummer 23						
	27-mei	28-mei	29-mei	30-mei	31-mei	za	zo	3-jun.	4-jun.	5-jun.	6-jun.	7-jun.	za	zo
aandachtspunten projectteamoverleg														
projectleider Wooninc														
architect														
Ban Bouw														
Van Leeuwen afbouw														
Willems Gevelstuc														
Sankomij W-installatie														
Casper de Haan Schilder en Glas														
Mansveld E-installatie														
Stuur-/loodsgroep														

	Weeknummer 10-jun.
aandachtspunten projectteamoverleg	
projectleider Wooninc	
architect	
Ban Bouw	
Van Leeuwen afbouw	
Willems Gevelstuc	
Sankomij W-installatie	
Casper de Haan Schilder en Glas	
Mansveld E-installatie	
Stuur-/loodsgroep	