

Dagplanning BADKAMER / TOILET RENOVATIE			
Project:			
Projectnr:		Startdatum :	woensdag 23 oktober 2013
Adres:	Sterkenburg 45	Opleverdatum:	zaterdag 2 november 2013
Dag	Datum	Bewerking	Uitvoering
1	woensdag 23 oktober 2013	afplakken/afdekken hal, trap en overloop	X
		afkoppelen sanitair, afdoppen leidingen, radiator	Y
		afkoppelen elektra	Z
		slopen vloertegels badkamer	X
		Slopen wandtegels toilet	X
		aanvang ruwbouwinstallatie E&W incl stellen badkuip	Y
2	zaterdag 26 oktober 2013	Ruwbouwinstallaties E&W	X
		Aanvang voorzetwanden fermacell in badkamer	X
3	zondag 27 oktober 2013	Voorzetwanden fermacell,	X
		evt. aanbrengen gipsplafond	X
		voorlijmen wanden, kinnen douchehoek	Y
		aanbrengen kimvoorzieningen	Y
		vooroppere tegels	Y
			Y
4	maandag 28 oktober 2013	aanbrengen wandtegels badkamer/toilet	Y
		aanbrengen vloertegels badkamer/toilet	Y
		Inwassen tegelwerk	Y
5	dinsdag 29 oktober 2013	droogdag	-
		s middags - aanbrengen acrylaat kitwerk plafondnaden + plamuren	Z
6	woensdag 30 oktober 2013	Kwartsverf plafonds en wanden	X
		afmontage elektra	X
		aanbrengen plafondplint badkamer	X
		Kitwerk	X
		Texen over kwartsverf (Ral 9010)	X
		Aanbrengen dorpel (holonite)	X
7	zaterdag 2 november 2013	aanbrengen sanitair	Y
		verwijderen afdekvoorzieningen	Y
		schoonmaak badkamer / toilet	Y
		opleveren badkamer	Y
De hierboven vernoemde werkzaamheden kunnen incidenteel op andere dagen uitgevoerd worden dan opgegeven.			